

INFORME DE TRABAJO
Procedimiento de Aplicación de Garantía.
Folio: _____



Cliente:	
Contrato:	
Fecha de inicio de los trabajos:	
Organismo:	
Lugar:	
Nombre del Responsable de Organismo:	
Nombre del Representante Técnico de la Empresa:	
Periodo de ejecución:	
Problemática Detectada:	
Procedencia de la garantía:	

SI, ES PROCEDENTE		(X)
No.	ACTIVIDADES A EJECUTAR	
1	Entortado, (se deberá analizar que el inmueble cumpla con las condiciones que soporte el peso del entortado).	
2	Reforzamiento de impermeabilizante con recubrimiento elastomérico	
3	Reforzamiento de impermeabilizante una doble capa con impermeabilizante prefabricado.	
4	Resellar traslape por medio de termofusión, con soplete gas.	
5	Identificación de filtración y definición.	
6	Refuerzo con cemento asfáltico.	
7	Reforzamiento del sistema con poliuretano líquido.	
8	Corrección de pendientes para dirigir el agua hacia el bajante. (analizar que el inmueble cumpla con lo mínimo requerido para recibir el entortado)	
9	Sellado térmico con soplete, deshidratación de la losa.	
10	Sellado térmico con resinas epóxicas.	
11	Colocación de impermeabilizante poliuretano líquido en traslapes.	
12	Colocación de gravilla.	
13	Trazo y desbaste para corregir los cortes de diamante que desembocan directamente en la bajada de agua pluvial.	
14	Recolocación de material prefabricado.	
15	Aplicación de poliuretano en sección transversal para el sellado de grietas.	
16	Aplicación de material epóxico y posterior recubrimiento con poliuretano líquido.	
17	Otro.	

Elaboró

Aprobó

Representante Técnico de la Empresa

Oficial Responsable del Organismo

Nota: Se debe adjuntar informe fotográfico y copia de la identificación oficial de los que intervienen.

INFORME DE TRABAJO
Procedimiento de Aplicación de Garantía.
Folio: _____



SI, ES PROCEDENTE		ALCANCES
No.	ACTIVIDADES A EJECUTAR	
1		
2		
3		
4		

Elaboró

Aprobó

Representante Técnico de la Empresa

Oficial Responsable del Organismo